

Oversikt over fremdriftsplan for arbeidet med å restaurere Hurdalselva.

Det benyttes «åpen dør politikk», dvs. det er anledning til å komme å se på arbeidet underveis. Det er også anledning til å kontakte Olaf Knai i Hurdal Grunneierlag og/eller Helge B. Pedersen i Huvo dersom mer informasjon ønskes. En del bilder er lagt ut her, nederst ([lenke](#)).

Oversikten sist oppdatert: 23.8.2023.

Sak/tema	Status/tid	Kommentar
Løpende planlagt arbeid fysisk		
Fysisk restaurering i delstrekning 1 (side 34-36). Lenke .	Uke 26, 27 og 28.	Er nå ferdig gjennomført. Gytegrusutlegging gjenstår (neste år).
Sjekk/leting av elvemusling, jf. vilkår i tillatelsen fra Viken FK/SF Oslo og Viken	Uke 26	Den strekningen skal for øvrig ikke røres uansett. Gjennomført 30.6.23. Ingen elvemusling påvist (lenke).
Fysisk restaurering i delstrekning 2 (side 36-38). Lenke .	Oppstart 20.7.23. Uke 29 og 30.	Er nå ferdig gjennomført (nesten til reservatgrensen). Nedre del gjenstår, pga. vannstand og for sen tillatelse.
Opprydding etter flommen	Uke 33.	Ferdig. Dugnad fra lokal arbeidsgruppe med å rydde opp bl.a. i fiske-trappa, konf. Knut Harald Bergem.
Kontroll av små sidebekker vha. elektrofiske	28. august	Gjelder bekk ved samløpet Høverelva/Steinsjøelva og bekk(er) ved Snippen m.fl. småbekker. Oppmøte kl. 13.00 ved rådhuset for de som vil bli med. Åpen deltagelse
Forsterkning/utbedring etter flommen	Befart 21.8. Må sannsynligvis vente til neste sommer pga. bløte områder resten av høsten. Kan vente.	Forsterke flomvoll mot et jorde, utbedre kjøreskader langs samme jordet samt grave noe større kulp ved campingplassen.
Strekning Flaen – Hurdal Verk (strekning 3)	Uke 34-36. Startet opp 21.8.	Måtte utsettes pga. flommen. Senest medio sept. stanser alt arbeidet uansett, og følges opp igjen videre i 2024.
Gjenåpning av sideløp Høverelva/Steinsjøelva	Avklares i uke 34.	Tas hvis tid/kapasitet.
Nedre strekning ved reservatet	Må nå utsettes til neste år, evt. utgå.	Tillatelsen mottatt for sent. For høy vannstand for gravemaskiner resten av høsten.
Utlegg av gytegrus	Må utsettes til neste år.	Behov vurderes/tas i 2024.
Div. rapporteringer	Ulike frister i sept./okt. til tilskuddsytere og iht. tillatelsene.	Gjøres av Hurdal Grunneierlag og Huvo. Arbeidsgruppa orienteres.
Nytt møte i arbeidsgruppe for Hurdalselva: Hva ble gjort i 2023, og hva gjenstår i 2024.	Høsten 2023	

Søke tilskuddsytere om å utsette det som ikke lot seg gjennomføre i 2023, evt. søke mer tilskudd	Senest desember 2023	Gjøres av Hurdal Grunneierlag og Huvo.
Tidligere i prosessen i 2023:		
Finansiering	I orden per 26. juni 2023.	Fra: Miljødirektoratet, Viken FK statlige «fagmidler» via Huvo, Viken FK «restaurering av vann og våtmark», Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon, Huvo og egeninnsats fra div. i arbeidsgruppa, se nedenfor.
Tillatelser	I orden per 26. juni 2023, med noen vilkår	Hurdal kommune, inkl. nabovarsler, NVE, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Egeninnsats/dugnad	Løpende innsats, i planleggingen, under og etter gjennomføringen	Personer fra: Hurdal Grunneierlag, Hurdalssjøen Fiskeadministrasjon, Hurdal kommune, Huvo, Mathiesen Eidsvoll Verk, Hafslund E-CO, Hurdal Verk Folkehøgskole, Hurdal JFF, Flaen Mølle og ressurspersonene: Knut Harald Bergem, Geir Holtet, Trygve Hoel-Knai og Carl F. Haugen.
Entreprenør	Avtale med Hurdal Grunneierlag	Ole Martin Sæteråsen i fra Lundberg og Sæteråsen AS.
Faglige rådgivere	Avtale med Hurdal Grunneierlag	Odin Kirkemoen og Nora Colman i NaturRestaurering AS (NRAS)
Tillatelser	I orden per 26. juni 2023.	Fra Hurdal kommune, fra NVE, fra Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Og nabovarsler.
Oppstartsmøtet i 2023		
Lete etter gode adkomstveier, trær til elva, lagerplass for blokkstein mm.	Før 26. juni	Tatt inn i planleggingsmøtet 26. juni
Påse at merknader fra grunneierne og vilkår i tillatelsene ivaretas, inkl. tillatelser til kjøring på eiendommer og uttak av trær.		Tatt inn i planleggingsmøtet 26. juni
Befaring av adkomstveier, områder som ikke skal graves, områder som skal forsterkes/flomsikres og andre spesielle områder/hensyn	26. juni	Felles befaring for deltagere i møtet 26. juni.

Avklart sikkerhetsrisiko ved evt. uhellsutslipp	26. juni	Beredskap/lenser, nærmeste lager avklart med brannvesen, og laget enkel beredskapsplan (inkl. zygol).
Avklart arkeologiske hensyn, jf. vilkår i tillatelsen fra Viken FK		Avklart med Geir Sørsgård på befarings 26. juni.
Pressemelding/invitasjon til EUB/RB og kommunens hjemmeside	Ca. 29.-30. juni	Initiert av Huvo. Lenke til artikkelen i Eidsvoll Ullensaker Blad her .
Planlagt videre		
Søke om tilskudd for 2024	Frist 15. januar M.dir.	Evt. etterjusteringer med gravemaskin samt utlegg av gytegrus.
Effektoppfølgning, elektrofiske	Ca. i 2024	Ønskes tatt som før av Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Hafslund ECO.